

Obra
INCÊNDIO - GUARÁ

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Distrito
Federal
SBC - 06/2025 - Distrito
Federal
ORSE - 03/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 02/2025 - Espírito
Santo
CPOS/CDHU - 04/2025 - São
Paulo
AGETOP CIVIL - 02/2025 -
Goiás

B.D.I.
24,86%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		280.719,90	56.143,98	56.143,98	42.107,99	42.107,99	42.107,99	42.107,99
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00%	70,00%	30,00%				
		45.643,80	31.950,66	13.693,14				
3	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES	100,00%	50,00%	50,00%				
		3.371,22	1.685,61	1.685,61				
4	EXTINTORES	100,00%		50,00%	50,00%			
		6.006,90		3.003,45	3.003,45			
5	SINALIZAÇÃO	100,00%			50,00%	25,00%	25,00%	
		5.711,75			2.855,88	1.427,94	1.427,94	
6	ARQUITETURA	100,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	
		82.930,68	16.586,14	16.586,14	20.732,67	20.732,67	8.293,07	
7	GLP	100,00%		50,00%	25,00%	25,00%		
		4.660,74		2.330,37	1.165,19	1.165,19		
8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	100,00%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		33.579,93		6.715,99	10.073,98	10.073,98	6.715,99	
9	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	
		308.385,72	30.838,57	61.677,14	61.677,14	61.677,14	92.515,72	
10	SPDA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		387.132,42	96.783,11	96.783,11	96.783,11	96.783,11		
11	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%
		144.623,45		36.155,86	36.155,86	36.155,86	28.924,69	7.231,17
12	ENSAIOS E TESTES	100,00%					50,00%	50,00%
		4.830,69					2.415,35	2.415,35
13	LIMPEZA	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%
		5.337,00	800,55	800,55	800,55	800,55	1.067,40	1.067,40
Porcentagem			17,88%	22,51%	20,97%	20,64%	13,97%	4,02%
Custo			234.788,61	295.575,33	275.355,80	270.924,41	183.468,12	52.821,90
Porcentagem Acumulado			17,88%	40,4%	61,37%	82,0%	95,98%	100,0%
Custo Acumulado			234.788,61	530.363,94	805.719,74	1.076.644,15	1.260.112,27	1.312.934,20